

|   |                        |              |         |
|---|------------------------|--------------|---------|
| <b>Obra:</b> Pavimentação de Vias                         | <b>Referência</b>      | Data Base    | mar/21  |
| <b>Município:</b> Mucuri - BA                             | <b>SINAPI</b>          | BDI          | 24,03%  |
| <b>Endereço:</b> Avenida Rio Mucuri - Distrito de Itabatã | <b>sem desoneração</b> | Leis Sociais | 114,02% |

Cronograma Físico Financeiro

| Item | Descrição             | Total        | Mês 01     | Mês 02     | Mês 03     | Mês 04     | Mês 05     | Mês 06     | Mês 07     |
|------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.842,78     | 5.842,78   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|      |                       |              | 100%       |            |            |            |            |            |            |
| 2    | PAVIMENTAÇÃO          | 799.261,50   | 119.889,23 | 159.852,30 | 183.830,15 | 199.815,38 | 79.926,15  | 55.948,31  | -          |
|      |                       |              | 15%        | 20%        | 23%        | 25%        | 10%        | 7%         |            |
| 3    | CALÇADAS              | 239.657,66   | -          | -          | -          | -          | 71.897,30  | 83.880,18  | 83.880,18  |
|      |                       |              |            |            |            |            | 30%        | 35%        | 35%        |
| 4    | SINALIZAÇÃO           | 19.464,10    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 19.464,10  |
|      |                       |              |            |            |            |            |            |            | 100%       |
| 5    | LIMPEZA DA OBRA       | 7.374,76     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 7.374,76   |
|      |                       |              |            |            |            |            |            |            | 100%       |
|      | Total                 | 1.071.600,80 | 125.732,01 | 159.852,30 | 183.830,15 | 199.815,38 | 151.823,45 | 139.828,49 | 110.719,04 |
|      |                       |              | 12%        | 15%        | 17%        | 19%        | 14%        | 13%        | 10%        |